

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার:

০১. প্রকল্পের নাম : 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প।
০২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোক্তা সাধারণের জন্য মান সম্মত পণ্য নিশ্চিত করা।
খ) চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০-তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ বাস্তবায়ন এবং অবশিষ্ট ৪র্থ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত ভবনের কাঠামোসহ ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা।
গ) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।
০৩. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি : জনস্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং দেশীয় শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণ/বৃদ্ধি এবং বিএসটিআই'র কার্যক্রম আরো শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।
০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
০৪. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৮২৯১.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৯৯.০০+মূলধন ২৬২৯২.০০)
০৫. প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
০৬. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
০৭. একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০১৫
০৮. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশের তারিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০১৬
০৯. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৬
১০. প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশের তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।
১১. আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রশাসনিক আদেশ: ১০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিঃ।
১২. প্রকল্প এলাকা :
(ক) বিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
জমির পরিমাণ : ১.৪৩ একর
(খ) বিএসটিআই খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়, খালিশপুর, খুলনা
জমির পরিমাণ : ২.৫৬ একর
১৩. নির্মাণ খাতে মোট বরাদ্দ : ১৬৯৮৭.৭০ লক্ষ টাকা (১৫৫১৪.৬৮×২ = ৩১০২৯.৩৬ বর্গমিটার)
(খুলনা ৮৬৩২.৪৯+ চট্টগ্রাম ৮৩৫৫.২১) লক্ষ টাকা
(জিওবি: ১১৯৪৩.৭ + নিজস্ব অর্থায়ন : ৫০৪৪.০০) লক্ষ টাকা
১৪. যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে বরাদ্দ : ৮৪০৫.৩৯ লক্ষ টাকা (খুলনা ২০১০.০১ + চট্টগ্রাম ৬৩৯৫.৩৮)

চলমান পাতা-০২-

১৫. প্রকল্পের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের তারিখ :

পিআইসি সভা	পিএসসি সভা	মনিটরিং সভা
৯ম: ১৭.০২.২০২০ খ্রিঃ	৮ম: ২০.০২.২০২০ খ্রিঃ	৮ম: ২৫.১১.২০২০ খ্রিঃ
১০ম: ০৬.০৮.২০২০ খ্রিঃ	৯ম: ০৮.১১.২০২০ খ্রিঃ	-
১১তম: ০৪.১০.২০২০ খ্রিঃ	১০ম: ১৬.০৩.২০২১ খ্রিঃ	-
১২ তম : ০৩.০২.২০২১ খ্রিঃ	১১তম: ২৪.০৫.২০২১ খ্রিঃ	-
১৩ তম : ১১.০৫.২০২১ খ্রিঃ	১২তম: ১৭.০৮.২০২১ খ্রিঃ	-
১৪ তম : ১৮.০৭.২০২১ খ্রিঃ	১৩ তম: ২৯.১১.২০২১ খ্রিঃ	-
১৫ তম : ২৪.১১.২০২১ খ্রিঃ	১৪ তম: ১৪.০৩.২০২২ খ্রিঃ	-
১৬ তম : ২৪.০১.২০২২ খ্রিঃ		


১৬. অর্থবছর অনুযায়ী বরাদ্দ, ছাড়কৃত অর্থ, ব্যয় ও অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়	অগ্রগতি
২০১৬-১৭	৬২৭.০০	৬২৭.০০	৫৬০.৭২	৮৯.৪৩%
২০১৭-১৮	২৫৬৫.০০	২৫৬৫.০০	২৫৫৪.৬১	৯৯.৫৯%
২০১৮-১৯	৪৮৫০.০০	৪৭০৭.৩০	৪৬৩৭.৩৭	৯৫.৬২%
২০১৯-২০	৩০২৭.০০	২৯০০.৯২	২৮০১.৩৭	৯২.৫৫%
২০২০-২১	২০৪৮.০০ (জিওবি ৮০০.০০ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ১২৪৮.০০)	জিওবি: ৫৮৪.০০ নিজস্ব তহবিল: ১২৪৮.০০ মোট: ১৮৩২.০০	১৮৩১.৯৮ (জুন, ২০২১ পর্যন্ত)	(৮৯.৪৫%)
২০২১-২২	৫০৮০.০০ (জিওবি ৪৫০০.০০ লক্ষ ও নিজস্ব তহবিল ৫৮০.০০)	জিওবি: ৩৪৫০.০০ নিজস্ব তহবিল: ৩৭০.৫৭ মোট: ৩৮২০.৫৭	৩১৭৫.৩৮ মে, ২০২২ পর্যন্ত	৬২.৫১%

১৭. বর্তমান অগ্রগতি :

- খুলনা কেন্দ্রের পূর্ত কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৮%। খুলনা কেন্দ্রের ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে। ৭৩৭৭.০২ (তিয়াত্তর কোটি সাতাত্তর লক্ষ) কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- খুলনা কেন্দ্রের ১০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের কাজ শেষ হয়েছে। ১ম তলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে অফিসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চলমান পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৪৭%। ১৬.৩৫ (ষোলো কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণাধীন ভবনের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে।
- চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য বর্তমান অর্থ বছরে একটি লটের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৯.১৩ (নয় কোটি তেরো লক্ষ মাত্র) কোটি টাকার এলসি খোলা হয়েছে।



মোঃ আরু তারেক
উপ-পরিচালক (ফুড এন্ড ব্যাটঃ) ও
প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
বি.এসটিআই, ঢাকা।