


১১। প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি:

- (ক) খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মাণাধীন ভবনের ১০ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিচ তলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত জানালার গ্রিল, কাঠের দরজা, ফ্লোরের টাইলস, ভবনের ভিতরে রং করা, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, স্যানিটারী ফিটিংস এবং নিচ তলায় মার্বেল পাথর বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। ফলস সিলিং স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- (খ) খুলনা কেন্দ্রের আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক ও ২টি সেফটি ট্যাংকের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- (গ) খুলনা কেন্দ্রের অবশিষ্ট (৪র্থ-১০তলা পর্যন্ত) সিভিল কাজের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে গণপূর্ত বিভাগ, খুলনা অবগত করেছেন।
- (ঘ) খুলনা আঞ্চলিক অফিসের ভৌত অগ্রগতি ৯২%। ৪২.৬২ (বিয়াল্লিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- (ঙ) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের ভৌত অগ্রগতি ২৮%। [১২.০০ (বারো) কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- (চ) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণাধীন ভবনের গ্রেট বীমের ঢালাই গত ২০ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে।
- (ছ) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণকাজের জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত পিডাব্লিউডি এবং নির্বাচিত ঠিকাদারের প্রতিনিধিসহ বিএসটিআই'র মহাপরিচালক-এর সভাপতিত্বে গত ২৪.১১.২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি বাস্তবসম্মত কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করে ২৬.১১.২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে গণপূর্ত বিভাগ, চট্টগ্রাম বরাবর দাখিল করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অদ্যবধি কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করেন নাই।
- (জ) প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ১০৯৯৭.৩২ লক্ষ টাকা (৩৮.৮৭%)

১২। বছরভিত্তিক সংস্থান, অবমুক্তি, ব্যয় ও অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	প্রাপ্ত বরাদ্দ (এডিপি/আরএডিপি)	অবমুক্ত করণ	প্রকৃত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১৬-১৭	৩২০০.০০	৬২৭.০০	৬২৭.০০	৫৬০.৭২	৮৯.৪৩%
২০১৭-১৮	১০০৫৩.৩১	২৫৬৫.০০	২৫৬৫.০০	২৫৫৪.৬১	৯৯.৫৯%
২০১৮-১৯	১০০৫৩.৩১	৪৮৫০.০০	৪৮৫০.০০	৪৫৯৭.২৫	৯৪.৭৯%
২০১৯-২০	১০২৯৯.২১	৩০২৭.০০	২৯০০.৯২	২৮০১.৩৭	৯২.৫৫%
২০২০-২১	১০২৩৯.১২	২৩৭৩.০০	৪৯২.২৯ (২০.৭৫%)	৪৪৩.২৫ নভেম্বর পর্যন্ত	১৮.৬৮%


৩০.১১.২০২০
মোঃ আব্দুল হারেক
উপ-পরিচালক (মুদ্রা এন্ড ব্যাঙ্কিং) ও
প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
বিএসটিআই, ঢাকা।