


প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার:

০১. প্রকল্পের নাম : 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প।
০২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোক্তা সাধারণের জন্য মান সম্মত পণ্য নিশ্চিত করা।
খ) চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০-তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ বাস্তবায়ন এবং অবশিষ্ট ৪র্থ তলা হতে ১০ তলা পর্যন্ত ভবনের কাঠামোসহ ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা।
গ) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।
০৩. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি : জনস্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং দেশীয় শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণ/বৃদ্ধি, Technical Barrier to Trade (TBT) দূরীকরণ এবং Sanitary & Phytosanitary (SPS) সমস্যাদি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিএসটিআই'র কার্যক্রম আরো শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।
০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
০৪. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৮২৯১.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ১৯৯৯.০০+মূলধন ২৬২৯২.০০)
০৫. প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
০৬. একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০১৫
০৭. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশের তারিখ: ১৭ অক্টোবর, ২০১৬
০৮. প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশের তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ
০৯. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৬
১০. প্রকল্প এলাকা :
(ক) বিএসটিআই চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
জমির পরিমাণ : ১.৪৩ একর
(খ) বিএসটিআই খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়, খালিশপুর, খুলনা
জমির পরিমাণ : ২.৫৬ একর
১১. নির্মাণ খাতে মোট বরাদ্দ : ১৬৯৮৭.৭০ লক্ষ টাকা (১৫৫১৪.৬৮×২ = ৩১০২৯.৩৬ বর্গমিটার)
(খুলনা ৮৩৫৫.২১+ চট্টগ্রাম ৮৬৩২.৪৯) লক্ষ টাকা
(জিওবি : ১১৯৪৩.৭ + নিজস্ব অর্থায়ন : ৫০৪৪.০০) লক্ষ টাকা
১২. যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে বরাদ্দ : ৮৪০৫.৩৯ লক্ষ টাকা (খুলনা-২০১০.০১+চট্টগ্রাম ৬৩৯৫.৩৮)


মোঃ আবু হারেক
উপ-পরিচালক (সুদ এন্ড ব্যাংকিং) ও
প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
বিএসটিআই, ঢাকা।

১৩. প্রকল্পের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের তারিখ:

পিআইসি সভা	পিএসসি সভা	মনিটরিং সভা
১ম: ১১.০৪.২০১৭ খ্রিঃ	১ম: ১৪.১১.২০১৭ খ্রিঃ	১ম: ১৪.০২.২০১৭ খ্রিঃ
২য়: ১০.০৯.২০১৭ খ্রিঃ	২য়: ১৫.০৪.২০১৮ খ্রিঃ	২য়: ২৭.০৭.২০১৭ খ্রিঃ
৩য়: ৩১.১২.২০১৭ খ্রিঃ	৩য়: ১৮.০৯.২০১৮ খ্রিঃ	৩য়: ২৮.০১.২০১৮ খ্রিঃ
৪র্থ: ০১.০৪.২০১৮ খ্রিঃ	৪র্থ: ০৪.০২.২০১৯ খ্রিঃ	৪র্থ: ২৮.০৫.২০১৮ খ্রিঃ
৫ম: ৩০.০৭.২০১৮ খ্রিঃ	৫ম: ২২.০৫.২০১৯ খ্রিঃ	৫ম: ০৭.১১.২০১৮ খ্রিঃ
৬ষ্ঠ: ২৩.০১.২০১৯ খ্রিঃ	৬ষ্ঠ: ১০.১০.২০১৯ খ্রিঃ	৬ষ্ঠ: ০২.০৫.২০১৯ খ্রিঃ
৭ম: ২৯.০৯.২০১৯ খ্রিঃ	৭ম: ০৫.১২.২০১৯ খ্রিঃ	৭ম: ০৮.১২.২০১৯ খ্রিঃ
৮ম: ২৫.১১.২০১৯ খ্রিঃ	৮ম: ২০.০২.২০২০ খ্রিঃ	-
৯ম: ১৭.০২.২০২০ খ্রিঃ	-	-

১৪. অর্থবছর অনুযায়ী বরাদ্দ, ছাড়কৃত অর্থ, ব্যয় ও অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)


অর্থবছর	বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়	অগ্রগতি
২০১৬-১৭	৬২৭.০০	৬২৭.০০	৫৬০.৭২	৮৯.৪৩%
২০১৭-১৮	২৫৬৫.০০	২৫৬৫.০০	২৫৫৪.৬১	৯৯.৫৯%
২০১৮-১৯	৪৮৫০.০০	৪৭০৭.৩০	৪৬৩৭.৩৭	৯৫.৬২%
২০১৯-২০	৪০৭৫.০০	১৯১৫.৬৬	১৭২০.১২ (জুলাই-জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত)	৪২.২১%

১৫. প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ৯৪৭২.৭৯ লক্ষ টাকা (৩৩.৪৮%) এবং

১৬. প্রকল্পের DPP ১ম সংশোধনপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

বর্তমান অগ্রগতি:

- (ক) খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নির্মাণাধীন ভবনের ১০ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিচ তলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত জানালার গ্রিল, দরজার কাঠের ফ্রেম, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, স্যানিটারী এবং টাইলস ফিটিংসের কাজ চলছে।
- (খ) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণকাজের গ্রেট বীমের সাটারীং-এর কাজ আংশিকভাবে তৈরি করার পর গত ২৮-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে।
- (গ) খুলনায় আঞ্চলিক অফিসের ভৌত অগ্রগতি-৭৫%। ৪০.১২ (চল্লিশ কোটি বারো লক্ষ) লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- (ঘ) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের ভৌত অগ্রগতি-২৫%। [১২.০০ (বারো কোটি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- (ঙ) খুলনা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে দু'টি লটের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ মাসে ১৩১৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের এলসি খোলা হয়েছে।
- (চ) খুলনা কেন্দ্রের মেট্রোলজি ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য NOA প্রদান করা হয়েছে এবং পদার্থ ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য পুনঃ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।


মোঃ আবু তারেক
উপ-পরিচালক (মুদ্রা এক্সিকিউটিভ) ও
ক্রয় পরিচালক (সিআই ও খুলনা প্রকল্প)
বিএনপিআই, ঢাকা।

সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (ত্রৈমাসিক)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প মন্ত্রণালয়


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

প্রকল্পের নাম: 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

কোড নং-২২৪০৫৮৭০০

(লক্ষ টাকায়)


ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯ পর্যন্ত লক্ষমাত্রা			অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯ পর্যন্ত লক্ষমাত্রা			মন্তব্য			
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত		আর্থিক		স্কিম সংখ্যা
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ				জিওবি	পিএ	
ক) আবর্তক ব্যয়ঃ															
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১৪.২৪		৩.৮৪	০.০০			০.৯৬	০.০০			০.৯৬	০.০০		
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৪২.৪৩		১০.৬২	০.০০			২.৬৬	০.০০			২.৬৬	০.০০		
৩১১১৩	ভাতাদি	৮২.৫২		২০.৫৪	০.০০			৫.১৪	০.০০			৫.১৪	০.০০		
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৩২.৫০		৬.০০	০.০০			১.৫০	০.০০			১.৫০	০.০০		
৩২৪১১	ফি, চার্জ ও কমিশন (প্রি-ইমপেকশন)	৩১৮.০০		৬৪.০০	০.০০			১৬.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২০.০০		৫.০০	০.০০			১.২৫	০.০০			১.২৫	০.০০		
৩২৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	১৫.০০		৭.০০	০.০০			১.৭৫	০.০০			১.৭৫	০.০০		
৩২৫৫১	মুদ্রণ ও মনিহারি	১০.০০		২.০০	০.০০			০.৫০	০.০০			০.৫০	০.০০		
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রী	০.২৮		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৩২৫৭২	কর্মচারি ভিন্ন অন্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১৮.০০		১০.০০	০.০০			২.৫০	০.০০			২.৫০	০.০০		
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	২০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ	২২.০০		৫.০০	০.০০			১.২৫	০.০০			১.২৫	০.০০		
৩৮২১১	অন্য বিবিধ ব্যয় (সিডি-ভ্যাট/বীমাসহ)	১৪০৪.০৩		১১০.০০	০.০০			২০.০০	০.০০			৩৫.০০	০.০০		
মোট ব্যয় (আবর্তক খাতে):		১৯৯৯.০০		২৪৪.০০	০.০০			৫৩.৫০	০.০০			৫২.৫০	০.০০		
খ) মূলধন ব্যয়ঃ															
৪১১১২	অনাবাসিক ভবনসমূহ	১৬৯৮৭.৭০		১২০০.০০	০.০০			৩০০.০০	০.০০			৩০০.০০	০.০০		
৪১১২১	যানবাহন সরঞ্জামাদি	৮২.৯২		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২২	পরিবহন সরঞ্জামাদি ব্যতিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	২০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি যা অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধ নয় (আসবাবপত্র ও গবেষণাগার যন্ত্রপাতিসহ)	৮৪৯৩.৩৯		২৫৫৬.০০	০.০০			০.০০	০.০০			২০০০.০০	০.০০		
৪৯১১১	রিজার্ভ (মূলধন খোক বরাদ্দ, সিডি-ভ্যাট, সিএন্ডএফ এজেন্ট বিল)	২১০.০০		৭৫.০০	০.০০			১৮.৭৫	০.০০			১৮.৭৫	০.০০		
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	২২৭.৯৯		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
ঘ)	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	২৭০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
মোট মূলধন ব্যয়ঃ		২৬২৯২.০০		৩৮৩১.০০	০.০০			৩১৮.৭৫	০.০০			২৩১৮.৭৫	০.০০		
সর্বমোট ব্যয়-ক+খ+গ+ঘ (আবর্তক+মূলধন)		২৮২৯১.০০		৪০৭৫.০০	০.০০			৩৭২.২৫	০.০০			২৩৭১.২৫	০.০০		


আম্ব তানেক
সিডি-ভ্যাট ও
সিএন্ডএফ এজেন্ট
বিভাগ

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী (প্রস্তাবিত)			২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জানুয়ারি-মার্চ, ২০ পর্যন্ত লক্ষমাত্রা			এপ্রিল-জুন, ২০ পর্যন্ত লক্ষমাত্রা			মন্তব্য			
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অঙ্গের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত		আর্থিক		স্কিম সংখ্যা
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ				জিওবি	পিএ	
ক) আবর্তক ব্যয়ঃ															
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১৪.২৪		৩.৮৪	০.০০			০.৯৬	০.০০			০.৯৬	০.০০		
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৪২.৪৩		১০.৬২	০.০০			২.৬৬	০.০০			২.৬৬	০.০০		
৩১১১৩	ভাতাদি	৮২.৫২		২০.৫৪	০.০০			৫.১৪	০.০০			৫.১৪	০.০০		
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৩২.৫০		৬.০০	০.০০			১.৫০	০.০০			১.৫০	০.০০		
৩২৪১১	ফি, চার্জ ও কমিশন (প্রি-ইন্সপেকশন)	৩১৮.০০		৬৪.০০	০.০০			০.০০	০.০০			৪৮.০০	০.০০		
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	২০.০০		৫.০০	০.০০			১.২৫	০.০০			১.২৫	০.০০		
৩২৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	১৫.০০		৭.০০	০.০০			১.৭৫	০.০০			১.৭৫	০.০০		
৩২৫৫১	মুদ্রণ ও মনিহারি	১০.০০		২.০০	০.০০			০.৫০	০.০০			০.৫০	০.০০		
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ ও কাটাঁমাল সামগ্রী	০.২৮		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৩২৫৭২	কর্মচারি ভিন্ন অন্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১৮.০০		১০.০০	০.০০			২.৫০	০.০০			২.৫০	০.০০		
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	২০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ	২২.০০		৫.০০	০.০০			১.২৫	০.০০			১.২৫	০.০০		
৩৮২১১	অন্য বিবিধ ব্যয় (সিডি-ভ্যাট/বীমাসহ)	১৪০৪.০৩		১১০.০০	০.০০			২০.০০	০.০০			৩৫.০০	০.০০		
মোট ব্যয় (আবর্তক খাতে):		১৯৯৯.০০		২৪৪.০০	০.০০			৩৭.৫০	০.০০			১০০.৫০	০.০০		
খ) মূলধন ব্যয়ঃ															
৪১১১২	অনাবাসিক ভবনসমূহ	১৬৯৮৭.৭০		১২০০.০০	০.০০			৩০০.০০	০.০০			৩০০.০০	০.০০		
৪১১২১	যানবাহন সরঞ্জামাদি	৮২.৯২		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২২	পরিবহন সরঞ্জামাদি ব্যতিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	২০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪১১২৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি যা অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধ নয় (আসবাবপত্র ও গবেষণাগার যন্ত্রপাতিসহ)	৮৪৯৩.৩৯		২৫৫৬.০০	০.০০			৫৫৬.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৪৯১১১	রিজার্ভ (মূলধন খোক বরাদ্দ, সিডি-ভ্যাট, সিএন্ডএফ এজেন্ট বিল)	২১০.০০		৭৫.০০	০.০০			১৮.৭৫	০.০০			১৮.৭৫	০.০০		
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	২২৭.৯৯		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
ঘ)	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	২৭০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
মোট মূলধন ব্যয়ঃ		২৬২৯২.০০		৩৮৩১.০০	০.০০			৮৭৪.৭৫	০.০০			৩১৮.৭৫	০.০০		
সর্বমোট ব্যয়-ক+খ+গ+ঘ (আবর্তক+মূলধন)		২৮২৯১.০০		৪০৭৫.০০	০.০০			৯১২.২৫	০.০০			৪১৯.২৫	০.০০		

প্রতি স্বাক্ষর
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
নাম ও ফোনঃ-

স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক
নাম ও ফোনঃ-


২৯.২.২০২০
মোঃ আবু তারেক
উপ-পরিচালক (মুদ্র এন্ড ব্যাঙ্কিং) ও
প্রকল্প পরিচালক (চেম্বার ও খুলনা প্রকল্প)
বিএসটিআই, ঢাকা।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্প ভিত্তিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) ছক

প্রকল্পের নাম 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত

অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮২৯১.০০ লক্ষ

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৭৭৫২.৬৭


অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বানের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়:

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)- (৭৬০৩.৮০)	পণ্য (ব্যয়)-২৫৯৭.৫৮	পূর্ত (ব্যয়)-৫০০৬.২২	সেবা (ব্যয়)-
২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট: ৪০৭৫.০০	টাকা- ৪০৭৫.০০	প্রঃসাঃ নাই	
২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ অনুসারে শুধুমাত্র টেন্ডার কার্যক্রমের জন্য বিভাজনকৃত বরাদ্দ, প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)-৩৮৩১.০০	পণ্য (ব্যয়)-২৬৩১.০০	পূর্ত (ব্যয়)-১২০০.০০	সেবা (ব্যয়)-

প্যাকেজসমূহ	জুলাই, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				আগস্ট, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				অক্টোবর, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-6 (GD 13&14), Lot-7 (GD 9, 12,15 & 16) Lot-9 (GD 19, 27, 34, 35,36,37,38 & 39) Lot-11 (GD 46, 47, 48, 49,50 & 51) Lot-12 (GD 53) Lot-14 (GD 56,58)	০.০০		০.০০						২০০.০০				৫৬.০০			
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)											২০০.০০					
প্যাকেজসমূহ	নভেম্বর, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				জানুয়ারি, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-6 (GD 13&14), Lot-7 (GD 9, 12,15 & 16) Lot-9 (GD 19, 27, 34, 35,36,37,38 & 39) Lot-11 (GD 46, 47, 48, 49,50 & 51) Lot-12 (GD 53) Lot-14 (GD 56,58)	১৫০০.০০	১৫০০.০০			২০০.০০								৪০০.০০			
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)							২০০.০০								৪০০.০০	

প্রতি স্বাক্ষর
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
নাম ও ফোনঃ-

স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক
নাম ও ফোনঃ-


 মোঃ আবু তারেক
 উপ-পরিচালক (মুদ্রা এন্ড ব্যাঙ্কিং) ও
 প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
 বিএসটিআই, ঢাকা।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্প ভিত্তিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) ছক

প্রকল্পের নাম 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত

অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮২৯১.০০ লক্ষ

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ৭৭৫২.৬৭

অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বানের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়:

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)- (৭৬০৩.৮০)	পণ্য (ব্যয়)-২৫৯৭.৫৮	পূর্ত (ব্যয়)-৫০০৬.২২	সেবা (ব্যয়)-
২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মোট: ৪০৭৫.০০	টাকা- ৪০৭৫.০০	প্রঃসাঃ নাই	
২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ অনুসারে শুধুমাত্র টেন্ডার কার্যক্রমের জন্য বিভাজনকৃত বরাদ্দ, প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়	মোট (ব্যয়)-৩৮৩১.০০	পণ্য (ব্যয়)-২৬৩১.০০	পূর্ত (ব্যয়)-১২০০.০০	সেবা (ব্যয়)-

প্যাকেজসমূহ	মার্চ, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				এপ্রিল, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				মে, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				জুন, ২০২০ মাসে টেন্ডার আহ্বানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
Lot-6 (GD 13&14), Lot-7 (GD 9, 12,15 & 16)																
Lot-9 (GD 19, 27, 34, 35,36,37,38 & 39) Lot-11 (GD 46, 47, 48, 49,50 & 51) Lot-12 (GD 53) Lot-14 (GD 56,58)	১০০০.০০	১০০০.০০							৪০০.০০							
WS-1 (Construction Office Cum-Lab Building)											৪০০.০০					

প্রতি স্বাক্ষর


সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ

নাম ও ফোনঃ-

স্বাক্ষর

প্রকল্প পরিচালক

নাম ও ফোনঃ-


 ১৯.৬.২০২০

মোঃ আবু তারেক
 উপ-পরিচালক (ফুড এন্ড ব্যাটলিং) ও
 প্রকল্প পরিচালক (চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প)
 বিএসটিআই, ঢাকা।